

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Destino del Gasto

Reporte final

Periodo: Primer Trimestre 2020

Total de Registros: 1

D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																							AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2020	1	MIC190201566810	Proyecto de inversión	48,011,567.30	{ff1: {ciclo_recursos:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.80115673E7, modificado:4.80115673E7}}	SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD ACESSA CUITZEO, CUITZEO DEL PORVENIR, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN	C-009	5	14974	12158	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:2086.37, meta_modificada:2086.37}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: 'Cuitzeo del Porvenir, Mich., México, lon: -101.1419185, lat:19.9694366}}	18-02-2019	17-02-2020	48,011,567.30	44,860,158.02	44,860,158.02	44,860,158.02	44,860,158.02	{ctto1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'SSM/FONREGION-LP/001-4179/C-009/2019, contratista: 'TECNOCONSTRUCCIONES ECOLOGICAS S. DE RL DE CV', convocante: 'SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN', monto: '544'130,955.67 importe_modificado: '544'130,955.67 E7', ctto2: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'SSM/FONREGION-IR/001-4179-6858/C-001/2019, contratista: 'PROYECTOS INTEGRALES DE MICHOACÁN S. A. DE C. V.', convocante: 'SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN', monto: '58'013,001.74, importe_modificado: '801'3001.741}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:2086.37}}	{1566810/proyecto_inicio, 1566810/proyecto_proceso, 1566810/proyecto_fin}	En Ejecución	Validado avances