

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos
Destino del Gasto
Periodo: Tercer Trimestre 2024
S.H.C.P. Convenio E001

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO											AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS		FOTOS		ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES				
											TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	(unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:776.61)			(unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1315.70)	CARPETA_FOTOS	CAPTURISTA	REVISION	
2024	3	MIC240202401530	Proyecto de Inversión	226,999,174.41	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:47, modalidad:E, fine_gres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2999917441E8, modificado:2.3E8}}	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA Y TERMINACIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE MARLUATA, MUNICIPIO DE AGUILA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	Secretaría de Salud	1E0012024	5	2627	2424	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4853.85, meta_modificada:4853.85}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:148, direccion:Carretera Zihuatanejo-Manzanillo, lon:103.344196, lat:18.274112}}	06-06-2024	10-02-2025	230,000,000.00	226,999,174.41	0.00	0.00	0.00	{total: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSM/OP/A-D-002/2024, contrato:DE CARBONILLO DE INFRAESTRUCTURA, ICG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:2.2999917441E8, importe_modificado:2.2999917441E8}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:776.61}}	{total: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSM/OP/A-D-002/2024, contrato:DE CARBONILLO DE INFRAESTRUCTURA, ICG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:2.2999917441E8, importe_modificado:2.2999917441E8}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:776.61}}	2401530/proyecto_NICO_2401530/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	MIC240202401708	Proyecto de Inversión	228,855,937.50	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:47, modalidad:E, fine_gres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.288559375E8, modificado:2.3E8}}	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA Y TERMINACIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE ARANTEPECUJA, MUNICIPIO DE NAHUATZEN, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	Secretaría de Salud	2E0012024	5	3408	3146	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4699.13, meta_modificada:4699.13}}	1	{geo1: {cve_municipio:06, localidad:2, direccion:CARRETERA ARANTEPECUJA-TURICUAHO, lon:101.958792, lat:19.994731}}	05-06-2024	09-02-2025	230,000,000.00	228,855,937.50	18,305,407.71	18,305,407.71	18,305,407.71	{total: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSM/OP/A-D-001/2024, contratista:25 S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:2.288559375E8, importe_modificado:2.288559375E8}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1315.70}}	{total: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSM/OP/A-D-001/2024, contratista:25 S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:2.288559375E8, importe_modificado:2.288559375E8}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1315.70}}	2401708/proyecto_NICO_2401708/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones