

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Destino del Gasto

Periodo: Informe Final 2024

S.H.C.P. Ramo 47 Convenio PO-E001-SN-2024-MICHOACÁN-16

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
											TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO					EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	CAPTURISTA	REVISION
2025	1	MIC240202401510	Proyecto de inversión	229,999,174.41	[ftr]: [ciclo_recurso:2024_ramo47_modalidad:6_prog_pns1_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2999917441E8, modificado:2.2999917441E8]	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA Y TERMINACIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE AMARUATA, MUNICIPIO DE AGUILA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Salud	1E0012024	5	2627	2424	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485185, meta_modificada:485385]]	1	[geot1: [cve_municipio:8, localidad:148, direccion:Carretera Otuatzingo-Amaruata, lon:-103.341596, lat:18.274112]]	06-06-2024	10-02-2025	229,999,174.41	229,999,174.41	229,999,174.41	229,999,174.41	229,999,174.41	[ftr]: [ciclo_recurso:2024_ramo47_modalidad:6_prog_pns1_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2999917441E8, modificado:2.2999917441E8]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4125.77]]	2401530/proyecto_INICIO, 2401530/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	MIC240202401708	Proyecto de inversión	228,855,937.50	[ftr]: [ciclo_recurso:2024_ramo47_modalidad:6_prog_pns1_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.28859375E8, modificado:2.28859375E8]	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA Y TERMINACIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE ABANTEPACUA, MUNICIPIO DE NARAHATZEN, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Salud	2E0012024	5	3408	3146	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4693.1, meta_modificada:4699.13]]	1	[geot1: [cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CARRETERA ABANTEPACUA-TURICUARO, lon:-101.858752, lat:19.594731]]	05-06-2024	09-02-2025	228,855,937.50	228,855,937.50	132,733,376.46	132,733,376.46	132,733,376.46	[ftr]: [ciclo_recurso:2024_ramo47_modalidad:6_prog_pns1_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.28859375E8, modificado:2.28859375E8]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1644.69]]	2401708/proyecto_INICIO, 2401708/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones