

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Destino del Gasto

Periodo: Primer Trimestre 2026

S.H.C.P. FISE 2025 (Ramo 33)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
											TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO					COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	CAPTURISTA	REVISION
2026	1	MIC250302550793	Proyecto de inversión	7,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7000000.0, modificado:6855211.65}}	Segunda etapa y terminación de la obra nueva para UNEME-CECOSAMA en la localidad de Huatimo, Michoacán - 74897	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Salud	74897	5	60626	57323	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Zirándaro Barrio Dolores 61900 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO ENTRE Calle Alamo Y Calle 5 de Mayo Se trata de un predio municipal conocido como La Alameda a un costado del Jardín de Niños Benito Juárez del Barrio de Dolores, lon:-100.9094499, lat:18.8232126-0}}	01-10-2025	30-12-2025	6,855,211.65	6,855,211.65	6,855,211.65	6,855,211.65	6,855,211.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMV/SPS-0507/PE-001/C-003/2025, A de C V., convocante:Servicios de Salud de Michoacán, monto:6822969.5, importe_modificado:682969.5}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1296.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1296.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones