

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Destino del Gasto

Periodo: Tercer Trimestre 2022

S.H.C.P. FISE 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2022	3	MIC110301953783	Proyecto de inversión	42,098,050.00	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.208750897E7}}	CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD URUAPAN EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN-92498	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	92498	5	184476	172310	0	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1524.03, meta_modificada:1524.03}}	1	{geo:1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA SIN INTERIOR SIN COLONIA LA MAGDALENA, 60080 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 1 MARIA ARTIAGA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ACAPULCO A 7 CUADRAS AL SUR DEL MERCADO SAN FRANCISCO SOBRE LA CA, lon:-102.05697176, lat:19.41366411}}	01-07-2021	31-12-2021	42,087,508.91	42,087,508.91	42,087,508.91	42,087,508.91	{cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/C CA-SS-001/02/2021, contratista:Tecnoconstrucciones Ecológicas, S. de R. L. de C. V., convocante:Servicios de Salud de Michoacán, monto:4.208750897E7, importe_modificado:4.208750897E7}}	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1524.03}}	{1953783/proyecto_I_NICIO, 1953783/proyecto_PROCESO, 1953783/proyecto_FINAL}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	3	MIC110201895603	Proyecto de inversión	45,498,600.00	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.5498667E7, modificado:4.549866526E7}}	CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD ZAMORA EN EL MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN-92560	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	92560	5	106041	98819	0	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1734.34, meta_modificada:1734.34}}	1	{geo:1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO GALEANA COLONIA LOS ESPINOS, SURTE ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE VICENTE GUERRERO, A UN LADO DEL INED GABRIEL MÉNDEZ PLANCANTE A 5 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-102.292363, lat:19.987127}}	01-07-2021	31-12-2021	45,483,685.24	45,483,685.24	45,483,685.24	45,483,685.24	{cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/C CA-SS-001/02/2021, contratista:HEMART CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Servicios de Salud de Michoacán, monto:4.548368525E7, importe_modificado:4.548368525E7}}	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1734.34}}	{1895603/proyecto_I_NICIO, 1895603/proyecto_PROCESO, 1895603/proyecto_FINAL}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	