

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Destino del Gasto

Período: Cuarto Trimestre 2022

S.H.C.P. FISE 2021

DETALLE DEL PROYECTO				DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO								AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MIC210301895603	Proyecto de Inversión	45,498,600.00	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modificado:1}, prog_prea:3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.54836824E7, modificado:4.54836824E7}}	CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD ZAMORA EN EL MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOCACÁN - 92560	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	92560	5	106041	98819	0	{meta1: {unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:1734.34, meta_modificada: 1734.34}}	1	{@01: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO GALEANA COLINA LOS ESPINOS, 9900 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AMADO RIVERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, A UN LADO DEL INDI GABRIEL MÉNDEZ PLANCARTE A 5 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, loc:102.290363, lat:19.987127}}	01-07-2021	31-12-2021	45,483,685.24	45,483,685.24	45,483,685.24	45,483,685.24	45,483,685.24	{t101: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI/PE/CCA-55-001/02/2021, contrato:HEMART CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Servicios de Salud de Michoacán, monto:4.54836824E7, importe_modificado:4.54836824E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:1734.34}}	(895603/proyecto_INICIO, 1895603/proyecto_PROCESO, 1895603/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	MIC210301953783	Proyecto de Inversión	42,089,050.00	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modificado:1}, prog_prea:3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.20875089E7, modificado:4.20875089E7}}	CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD URLUPÁN EN EL MUNICIPIO DE URLUPÁN MICHOCACÁN - 92498	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	92498	5	184476	172310	0	{meta1: {unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:1524.03, meta_modificada: 1524.03}}	1	{@01: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA SA INTERIOR SA COLONIA LA MAGDALENA, RIBBO URLUPÁN, URLUPÁN MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANA ARTAGA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE ACAPULCO A 7 CUADRAS AL SUR DEL MERCADO SAN FRANCISCO SOBRE LA CA, loc:102.0587176, lat:19.43366411}}	01-07-2021	31-12-2021	42,087,508.91	42,087,508.91	42,087,508.91	42,087,508.91	42,087,508.91	{t101: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI/PE/CCA-55-001/02/2021, contrato:Telesan Construcciones Ecológicas, S. de R. L de C. V., convocante:Servicios de Salud de Michoacán, monto:4.20875089E7, importe_modificado:4.20875089E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:1524.03}}	(1953783/proyecto_PROCESO, 1953783/proyecto_INICIO, 1953783/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones