

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos  
 Destino del Gasto  
 Periodo: Informe Primer Trimestre 2024  
 S.H.C.P. FISE

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO						FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_BASICOS			ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES								
											TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA			MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	GAJERIA_OTROS	OBSERVACIONES_CAPTIVITA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	1	MIC330302238285	Proyecto de inversión	32,000,000.00	(TI: 0630_recurso.2023_ramo.33_modidad1_prog_prec3_tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.257, modificado:2.083112058E7)	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE OBRAS DE UNIFORMACIÓN EN LA LOCALIDAD DE HUETAMO - 147391	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Si identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	147391	5	60350	57599	0	(meta: Unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:661.69, meta_modificado:661.69)	1	(0631: 0631_municipio.3E localidat3_direccion.CALLE ZIHANGAMO BARRIO COLONES, SINHO HUETAMO DE NUÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE DE SANJOSE TRATA DE UN FREEDO MUNICIPAL CONOCIDO COMO LA ALAMEDA UN COSTADO DEL ARBOL DE NUESTRO SEÑOR JUANES DEL, km : 100.90000, lat:18.6221998)	04-08-2023	31-12-2023	20,831,120.58	20,831,120.58	20,831,120.58	20,831,120.58	20,831,120.58	(TI04: 0160_obra.Obra, numero_contrato.DOP/PE/CCA-SM/07/2023, contratista.PIDCSA, S. A. DE C. V., comprobante.SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:2.083112058E7, monto_modificado:2.083112058E7)	(meta: Unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:661.69)	0238285/proyecto_FINCO, 2238285/proyecto_FINCO, 2238285/proyecto_FINCO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones