

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Destino del Gasto

Periodo: Cuarto Trimestre 2024

S.H.C.P. Ramo 47 Convenio PO-E001-SN-2024-MICHOACÁN-16

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
											TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO					DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2024	4	MIC240202401508	Proyecto de inversión	\$ 228,855,937.50	(Pl. (ocio_recurso.2024_ramo.47, modalidad.F, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2885593750, modificado:2.388)	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA Y TERMINACION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE ARANTEPAQUA, MUNICIPIO DE NANJATZEN, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Salud	2E0012024	5	3408	3146	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificado:4699.13, meta_modificado:4699.13]}	1	{geo1: [ow_municipio:56, localidad:2, direccion:CARRETERA ARANTEPAQUA-TUHUILLADO, lon:101.598762, lat:19.594731]}	05-06-2024	09-02-2025	\$ 230,000,000.00	\$ 228,855,937.50	\$ 18,305,407.71	\$ 18,305,407.71	\$ 18,305,407.71	{cto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:55A/OP/A-D-001/2024, contrato:19 S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:2.2885593750, importe_modificado:2.2885593750]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1644.69]}	{2401708/proyecto_INICIO, 2401708/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	MIC240202401530	Proyecto de inversión	229999174.4	(Pl. (ocio_recurso.2024_ramo.47, modalidad.F, prog_pres:1, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.29999174400, modificado:2.388)	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA Y TERMINACION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE MANIARITA, MUNICIPIO DE AQUILA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Salud	1E0012024	5	2627	2424	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.85, meta_modificado:483.85]}	1	{geo1: [ow_municipio:8, localidad:148, direccion:Carretera Chantango-Manzanillo, lon:103.341296, lat:18.274112]}	06-06-2024	10-02-2025	\$ 230,000,000.00	\$ 229,999,174.41	\$ 128,984,660.82	\$ 128,984,660.82	\$ 128,984,660.82	{cto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:55A/OP/A-D-002/2024, contrato:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, SCS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:2.29999174400, importe_modificado:2.29999174400]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2512.31]}	{2401530/proyecto_INICIO, 2401530/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones