

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos
Destino del Gasto
Periodo: Informe Definitivo 2025
S.H.C.P. FISE 2025 (Ramo 33)

DETALLE PROYECTO																					AVANCES FINANCIERO						OBSERVACIONES											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD ESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPRISTA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	CAPTURA	REVISION		
2025	5	MIC250302550793	Proyecto de Inversión	7,000,000	IFI: (scdr_recurso 2025, ramo 33, modalidad: pro_pra 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, COVENIOS), monto 7000000.0, modificado 686211.68)	Segunda etapa y terminación de la obra nueva para UHEM Y CECOSAMMA en la localidad de Huatamo, Michoacán de Ocampo	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Salud	74897	5	60,626	57,323	0	(meta: (metad_medida: Metros Cuadrados, meta:1296.0), meta_modificada: -1296.0)	1	geo1: (ve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Zúñiga, Barrio Dolores, 63460 HUETAMO DE JUÁREZ, MICHOACÁN DE CALI, México) Y Calle 5 de Mayo Se trata de un centro municipal conocido como La Alameda a un costado del Barrio de Niños Brincos, fuera del Barrio de Dolores. (en: 904949, lat:18.6231264)	01-10-2025	29-12-2025	6,855,212	6,855,212	6,855,212	6,855,212	6,855,212	6,855,212	6,855,212	geo1: (tipo_obra:OBRA, numero_contrato:SEM/SPIS/ DISCIPLINADO/003/2025, comitente:CEITERRA, S. A. de C. V., conociente:Servicios de Salud de Michoacán, monto:6862969.5, reporte_modificado:6862969.5)	(meta: (metad_medida: Metros Cuadrados, avance:1296.0)	(2550793proyecto_1 NICIO, 2550793proyecto_2 ROCESO, 2550793proyecto_3)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones