

Total: 35

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MIC17170300929375	Terminación Del Centro De Salud De La Localidad De Alvaro Obregón Michoacán - 175897	175897	Michoacán de Ocampo	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$600,000	\$586,044	\$586,044	\$586,044	\$586,044	\$586,044	100.00	\$0	Otros	9,372	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para validar.
MIC17170300927050	Construcción De Centro De Salud En Municipio De Apatzingán Michoacán - 157753	157753	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	Cenobio Moreno (Las Colonias)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$9,000,000	\$8,784,914	\$8,784,914	\$8,784,914	\$8,172,953	\$8,172,953	93.03	\$0	Otros	2,694	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927216	Mejoramiento Del Centro De Salud En Aporo Michoacán - 175808	175808	Michoacán de Ocampo	Aporo	Aporo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$746,393	\$731,464	\$731,464	\$731,464	\$731,464	\$731,464	100.00	\$0	Otros	2,353	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para validar.
MIC17170300927270	Terminación De La Ampliación Del Centro De Salud De Ario De Rosales Michoacán - 176010	176010	Michoacán de Ocampo	Ario	Ario de Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$5,985,701	\$5,985,701	\$5,985,701	\$5,985,701	\$5,985,701	100.00	\$0	Otros	17,528	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928803	Rehabilitación Y Mejoramiento Del Centro De Salud De La Ruana Municipio De Buenavista Michoacán - 175437	175437	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Felipe Carrillo Puerto (La Ruana)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$3,250,000	\$3,116,870	\$3,116,870	\$3,116,870	\$3,116,870	\$3,116,870	100.00	\$0	Otros	11,045	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928805	Construcción De Centro De Salud En Finzandaro Municipio De Buenavista Michoacán - 158520	158520	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Pizándaro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$8,500,000	\$8,499,756	\$8,499,756	\$8,499,756	\$8,499,756	\$8,499,756	100.00	\$0	Otros	2,169	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para validar
MIC17170300929533	Rehabilitación Y Mejoramiento Del Centro De Salud De Chilchota Michoacán - 175317	175317	Michoacán de Ocampo	Chilchota	Chilchota	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$9,200,000	\$8,996,912	\$8,996,912	\$8,996,912	\$8,996,912	\$8,996,912	100.00	\$0	Otros	8,592	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928218	Terminación De La Ampliación Del Centro De Salud De Contepec Michoacán - 176001	176001	Michoacán de Ocampo	Contepec	Contepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$5,988,521	\$5,988,521	\$5,988,521	\$5,988,521	\$5,988,521	100.00	\$0	Otros	4,379	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para validar.
MIC17170300928585	Terminación De Centro De Salud Con Servicios Ampliados En Huetamo Michoacán 175581	175581	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Nuñez	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$30,000,000	\$29,895,308	\$29,895,308	\$29,895,308	\$29,895,308	\$29,895,308	100.00	\$0	Otros	21,885	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para validar

Total: 35

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MIC17170300928600	Construcción De La Casa De Salud Del Chihuero Municipio De Huetamo Michoacán - 178614	178614	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Chihuero	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,995,456	\$1,995,456	\$1,995,456	\$1,995,456	\$1,995,456	\$1,995,456	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR
MIC18180101059633	Sustitución Del Centro De Salud Purechicho El Brasil Municipio De Huetamo Michoacán - 10166	10166	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Purechicho (El Brasil)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2018	\$9,515,305	\$9,515,305	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,832	0.00	0.00	Financiera: En programación para procedimiento de contratación / Fisica: En programación para procedimiento de contratación / Registro: Para validar
MIC18180101059784	Terminación Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados Cessa De Huetamo Municipio De Huetamo Michoacán - 10559	10559	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Nuñez	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2018	\$5,880,000	\$5,880,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	21,335	0.00	0.00	Financiera: En programación para procedimiento de contratación / Fisica: En programación para procedimiento de contratación / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999585	Mantenimiento Del Centro De Salud De Jacona Michoacán - 300819	300819	Michoacán de Ocampo	Jacona	Jacona de Plancarte	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACAN	Salud	En Ejecución	2017	\$1,976,084	\$1,961,501	\$1,961,501	\$1,961,501	\$1,961,501	\$1,961,501	\$1,961,501	100.00	\$0	Otros	64,011	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR
MIC18180101060036	Sustitución Del Centro De Salud El Espinal Municipio De Jungapeo Michoacán - 9507	9507	Michoacán de Ocampo	Jungapeo	El Espinal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2018	\$9,515,305	\$9,515,305	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	78	0.00	0.00	Financiera: En programación para procedimiento de contratación / Fisica: En programación para procedimiento de contratación / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926648	Residencia Médica Salón De Usos Múltiples y Áreas Exteriores De Centro De Salud De Lázaro Cárdenas En La Localidad De Lázaro Cárdenas - 178123	178123	Michoacán de Ocampo	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$3,600,000	\$3,412,323	\$3,412,323	\$3,412,323	\$3,412,323	\$3,412,323	\$3,412,323	100.00	\$0	Otros	84,726	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR
MIC17170300926649	Albañilería Y Instalaciones Del Centro De Salud De Lázaro Cárdenas En La Localidad De Lázaro Cárdenas - 178425	178425	Michoacán de Ocampo	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$8,400,000	\$8,131,235	\$8,131,235	\$8,131,235	\$8,131,235	\$8,131,235	\$8,131,235	100.00	\$0	Otros	84,726	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR
MIC18180101059104	Terminación De La Construcción Del Centro De Salud De La Mira Municipio De Lázaro Cárdenas Michoacán - 10957	10957	Michoacán de Ocampo	Lázaro Cárdenas	La Mira	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2018	\$1,351,193	\$1,351,193	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	14,162	0.00	0.00	Financiera: En programación para procedimiento de contratación / Fisica: En programación para procedimiento de contratación / Registro: Para validar
MIC18180101059952	Terminación De La Segunda Etapa De Construcción Del Hospital General Dr. Miguel Silva Municipio De Morelia, Michoacán - 11083	11083	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2018	\$32,708,855	\$32,708,855	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,140,431	0.00	0.00	Financiera: Actualmente en procedimiento de licitación / Fisica: Actualmente en procedimiento de licitación / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 35

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Fisico				Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MIC17170300929837	Mejoramiento Del Centro De Salud De Nueva Italia Michoacán - 159025	159025	Michoacán de Ocampo	Mógica	Nueva Italia de Ruiz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$1,524,630	\$1,522,859	\$1,522,859	\$1,522,859	\$1,522,859	\$1,522,859	\$1,522,859	100.00	\$0	Otros	34,750	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para validar.
MIC17170300929855	Centro De Salud De Nahuatzen Trabajos En Edificio Principal Instalación Eléctrica Interior Tableros Eléctricos Planta De Emergencia Sistema - 175973	175973	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	Nahuatzen	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$2,702,605	\$2,635,138	\$2,635,138	\$2,635,138	\$2,634,700	\$2,634,700	\$2,634,700	99.98	\$0	Otros	5,836	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para validar.
MIC17170300928249	Terminación De La Construcción Para El Centro De Salud De Nuevo Urecho Michoacán - 177927	177927	Michoacán de Ocampo	Nuevo Urecho	Nuevo Urecho	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$4,859,854	\$4,762,296	\$4,762,296	\$4,762,296	\$4,762,296	\$4,762,296	\$4,762,296	100.00	\$0	Otros	1,381	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928256	Terminación De La Construcción Para El Centro De Salud De La Tepuzá De Numarán Michoacán 177973	177973	Michoacán de Ocampo	Numarán	La Tepuzá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$5,996,909	\$5,996,909	\$5,996,909	\$5,996,909	\$5,996,909	\$5,996,909	100.00	\$0	Otros	5,062	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR
MIC18180101059711	Sustitución Del Centro De Salud De Ocampo Michoacán - 10357	10357	Michoacán de Ocampo	Ocampo	Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2018	\$11,807,395	\$11,807,395	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,134	0.00	0.00	Financiera: En programación para procedimiento de contratación / Fisica: En programación para procedimiento de contratación / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928471	Construcción De Centro De Salud En Uspero Municipio Parícutaro Michoacán - 158608	158608	Michoacán de Ocampo	Parícutaro	Uspero (Reynosa)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$8,500,000	\$8,284,859	\$8,284,859	\$8,284,859	\$8,284,859	\$8,284,859	\$8,284,859	100.00	\$0	Otros	1,140	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929942	Hospital General De Pátzcuaro Reparación De Pisos Epóxicos Puesta En Marcha De Equipos Y Reemplazo De Alámiento Exterior Para Ducteria De - 175510	175510	Michoacán de Ocampo	Pátzcuaro	Pátzcuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$2,777,932	\$2,708,981	\$2,708,981	\$2,708,981	\$2,708,981	\$2,708,981	\$2,708,981	100.00	\$0	Otros	58,921	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para validar.
MIC17170300929952	Terminación De La Construcción Para El Centro De Salud De Santa María Huiramangaro Municipio De Pátzcuaro Michoacán - 177817	177817	Michoacán de Ocampo	Pátzcuaro	Santa María Huiramangaro (San Juan Tumbio)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$4,859,854	\$4,856,294	\$4,856,294	\$4,856,294	\$4,856,294	\$4,856,294	\$4,856,294	100.00	\$0	Otros	2,759	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC18180101059697	Terminación De La Construcción Del Centro De Salud De Puruándiro Municipio De Puruándiro Michoacán - 10271	10271	Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Puruándiro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2018	\$7,710,589	\$7,710,589	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	27,428	0.00	0.00	Financiera: En programación para procedimiento de contratación / Fisica: En programación para procedimiento de contratación / Registro: Para validar

Total: 35

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MIC18180101060106	Terminación De La Construcción Del Centro De Salud De San Lucas Municipio De San Lucas Michoacán - 9766	9766	Michoacán de Ocampo	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2018	\$10,762,753	\$10,762,753	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,165	0.00	0.00	Financiera: En programación para procedimiento de contratación. / Fisica: En programación para procedimiento de contratación. / Registro: Para validar
MIC17170300930091	Mejoramiento Del Centro De Salud De Santa Ana Maya Michoacán - 158717	158717	Michoacán de Ocampo	Santa Ana Maya	Santa Ana Maya	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$368,276	\$360,500	\$360,500	\$360,500	\$360,499	\$360,499	\$360,499	100.00	\$0	Otros	7,372	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para validar
MIC17170300930167	Mejoramiento Del Centro De Salud De Tacámbaro Michoacán - 158767	158767	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Tacámbaro de Codallos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$268,596	\$262,233	\$262,233	\$262,233	\$261,005	\$261,005	\$261,005	99.53	\$0	Otros	28,117	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC18180101059789	Construcción Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados Cessa De Tancitaro Municipio De Tancitaro Michoacán - 10918	10918	Michoacán de Ocampo	Tancitaro	Tancitaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2018	\$22,631,326	\$22,631,326	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,162	0.00	0.00	Financiera: En programación para procedimiento de contratación / Fisica: En programación para procedimiento de contratación / Registro: Para validar
MIC17170300926966	Construcción Del Centro De Salud De Tingüindín Michoacán - 175925	175925	Michoacán de Ocampo	Tingüindín	Tingüindín	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$9,450,000	\$9,242,584	\$9,242,584	\$9,242,584	\$9,242,584	\$9,242,584	\$9,242,584	100.00	\$0	Otros	8,180	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para validar.
MIC18180101059223	Sustitución Del Centro De Salud De El Llano San Miguel Municipio De Tiquicheo Michoacán - 11142	11142	Michoacán de Ocampo	Tiquicheo de Nicolás Romero	El Llano (San Miguel Canario)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2018	\$9,515,305	\$9,515,305	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	835	0.00	0.00	Financiera: En programación para procedimiento de contratación / Fisica: En programación para procedimiento de contratación / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005232	Terminación De La Segunda Etapa Del Hospital General De Treinta Camas De Zacapu Municipio De Zacapu Michoacán - 301422	301422	Michoacán de Ocampo	Zacapu	Naranja de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACAN	Salud	En Ejecución	2017	\$8,779,738	\$102,231,088	\$102,231,088	\$102,231,088	\$102,231,088	\$102,231,088	\$102,231,088	100.00	\$0	Otros	2,272	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO:93451350.16 CONVENIO AMPLIATORIO:\$8779738.08 TOTAL DE INVERSION:\$102231088.24 / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC18180101060892	Construcción De La Unidad Médica Del Chaparaco Municipio De Zamora Michoacán - 10990	10990	Michoacán de Ocampo	Zamora	Chaparaco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2018	\$1,960,000	\$1,960,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,793	0.00	0.00	Financiera: En programación para procedimiento de contratación / Fisica: En programación para procedimiento de contratación / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.