

OBRAS DEL FONDO REGIONAL 2018

FECHA: 15/07/2019

PROGRAMA	EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	META	CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
FONDO REGIONAL (FONREGION)	2018	SUSTITUCIÓN DE CENTRO DE SALUD A CESSA CUITZEO, CUITZEO DEL PORVENIR, MICHOACÁN DE OCAMPO	NUEVO CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	SSM/FONREGION-LP/001-4179/2019	TECNOCONSTRUCCIONES ECOLOÓGICAS S DE R. L DE C.V.	48,011,567.30	44,130,995.67	21%	17%