

Sistema de Recursos Federales Transferidos
Destino del Gasto
Reporte final
Periodo: Primer Trimestre 2020
Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 2019
Total de Registros: 15

D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																							AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				
2020	1	MIC190201521662	Proyecto de Inversión	10,328,860.39	(f1: (ciclo_recurso.2019, ramo.33, modalidad), prog_pres.3, tipo_recursos.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.03288603967, modificado:1.03288603967))	SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE TIZITZICUARO NATIVITAS MUNICIPIO DE MARAVATO MICHOACÁN OCAMPO - 59450	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	59450	5	789	703	0	(meta1: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:da:1.0))	1	(geol: ((ve_municipio:50, localidad:74, direccion:CALLE REFORMA S/N PUEBLO TIZITZICUARO (NATIVITAS), 61262 TIZITZICUARO (NATIVITAS), MARAVATO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE Y A UNA CUADRA Y MEDIA DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL ORIENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-108.45977876, lat:19.95473382))	01-01-2019	31-12-2019	10,328,860.39	10,328,860.39	10,328,860.39	10,328,860.39	10,328,860.39	(cto1: (tipo_obra:Otro, numero_contrato:DOP/LPE/JCA-SS-001/09/2019, contratista:TECNOCONSTRUCCIONES ECOLOGICA S DE R.L DE C.V. convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:1.03288603967, importe_modificado:1.03288603967))	(meta1: (unidad_medida:Otro, avance:0.95))	1521662/proyecto o_INICIO, 1521662/proyecto o_INICIO, 1521662/proyecto o_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190401578276	Proyecto de Inversión	10,710,353.56	(f1: (ciclo_recurso.2019, ramo.33, modalidad), prog_pres.3, tipo_recursos.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.07103535667, modificado:1.07103535667))	SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE CHUPO MUNICIPIO DE TACÁMBARO MICHOACÁN - 164987	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	164987	5	979	321	0	(meta1: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:da:1.0))	1	(geol: ((ve_municipio:82, localidad:28, direccion:CALLE 2 DE NOVIEMBRE PUEBLO CHUPO, 61674 CHUPO, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CALLE 5 DE MAYO ENTRANANDO AL PUEBLO DE CHUPO POR LA CARRETERA TACÁMBARO CHUPO ORIENTE AL SUR 66M DOS CUADRAS, lon:-101.4460332, lat:19.1796054))	13-07-2019	31-12-2019	10,710,353.56	10,683,103.43	10,683,103.43	10,683,103.43	10,683,103.43	(cto1: (tipo_obra:Otro, numero_contrato:DOP/LPE/JCA-SS-001/11/2019, contratista:RECAM CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:1.0683103487, importe_modificado:1.0683103487))	(meta1: (unidad_medida:Otro, avance:0.95))	15278276/proyecto o_PROCESO, 15278276/proyecto o_INICIO, 15278276/proyecto o_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190201521660	Proyecto de Inversión	11,976,012.25	(f1: (ciclo_recurso.2019, ramo.33, modalidad), prog_pres.3, tipo_recursos.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1976012287, modificado:1.1976012287))	SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE PENJAMILLO MUNICIPIO DE ECANANDUREO MICHOACÁN OCAMPO - 59399	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	59399	5	9173	7986	0	(meta1: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:da:1.0))	1	(geol: ((ve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO CONDOCO PUEBLO PENJAMILLO DE DECOLLADO, 59470 PENJAMILLO DE DECOLLADO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y EN EL SUR DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO HACIA LA MESA, lon:-101.93209748, lat:20.0998661))	01-01-2019	31-12-2019	11,976,012.28	11,976,012.25	11,976,012.25	11,976,012.25	11,976,012.25	(cto1: (tipo_obra:Otro, numero_contrato:DOP/LPE/JCA-SS-001/06/2019, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V. convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:1.1759403927, importe_modificado:1.1976012287))	(meta1: (unidad_medida:Otro, avance:0.95))	1521660/proyecto o_INICIO, 1521660/proyecto o_PROCESO, 1521660/proyecto o_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190201521664	Proyecto de Inversión	12,048,362.33	(f1: (ciclo_recurso.2019, ramo.33, modalidad), prog_pres.3, tipo_recursos.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.20483623367, modificado:1.20483623367))	SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE ECANANDUREO MUNICIPIO DE ECANANDUREO MICHOACÁN OCAMPO - 59456	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	59456	5	7000	5855	0	(meta1: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:da:1.0))	1	(geol: ((ve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO ECANANDUREO, 59730 ECANANDUREO, ECANANDUREO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE LUREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE LEONARDO CASTELLANOS EN LA MISMA MANZANA DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DE LA PAZ, lon:-102.19446909, lat:20.16251333))	01-01-2019	31-12-2019	12,048,362.33	12,031,329.01	12,031,329.01	12,031,329.01	12,031,329.01	(cto1: (tipo_obra:Otro, numero_contrato:DOP/LPE/JCA-SS-001/02/2019, contratista:RECAM CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:1.2031329027, importe_modificado:1.2031329027))	(meta1: (unidad_medida:Otro, avance:0.95))	1521664/proyecto o_PROCESO, 1521664/proyecto o_INICIO, 1521664/proyecto o_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190201521597	Proyecto de Inversión	15,865,807.45	(f1: (ciclo_recurso.2019, ramo.33, modalidad), prog_pres.3, tipo_recursos.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.58658074567, modificado:1.58658074567))	SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE TURICATO MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN OCAMPO - 57160	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	57160	5	1138	994	0	(meta1: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:da:1.0))	1	(geol: ((ve_municipio:97, localidad:1, direccion:VIADUCTO CARRETERA TURICATO TURICATO, 61800 TURICATO, TURICATO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE Y A AL NORTE DE LA LOCALIDAD A 230 METROS ANTES DE LAS TRES CURVAS PRONUNCIADAS DE LA CARRETERA ANTES DE ENTRAR A LA MA, lon:-101.42087098, lat:19.06348809))	01-01-2019	31-12-2019	15,865,807.45	15,798,657.80	15,798,657.80	15,798,657.80	15,798,657.80	(cto1: (tipo_obra:Otro, numero_contrato:DOP/LPE/JCA-SS-001/02/2019, contratista:UNIV CONCEPT, S.A. DE C.V. convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:1.5798657987, importe_modificado:1.5798657987))	(meta1: (unidad_medida:Otro, avance:0.95))	1521597/proyecto o_INICIO, 1521597/proyecto o_PROCESO, 1521597/proyecto o_INICIO	En Ejecución	Validado avances

Sistema de Recursos Federales Transferidos
Destino del Gasto
Reporte final
Periodo: Primer Trimestre 2020
Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 2019
Total de Registros: 15

D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																							AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2020	1	MIC190201521595	Proyecto de inversión	17,081,738.40	(#1: (ciclo_recuro:2019,rmo:33, modalidad: prog_prcs3, tpo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.70817384E7, modificado:1.70817384E7))	SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE TLALPUJAHUA MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO - 57144	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	57144	5	14483	13104	0	(meta1: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geot1: (cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR 1 PUEBLO TLALPUJAHUA DE RAYÓN, 61660 TLALPUJAHUA DE RAYÓN, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TRIGUEROS Y CALZADA DEL CARMEN, A MEDIA CUADRA DEL MONUMENTO A VENICIO LÓPEZ RAYÓN, FRENTE AL IMSS, lon: -100.1706247, lat:19.80475151))	01-01-2019	31-12-2019	17,081,738.40	17,081,737.94	17,081,737.94	17,081,737.94	17,081,737.94	(cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:DOPI/PEJCCA-SS-001/01/2019, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:1.640466703E7, importe_modificado:1.70817384E7))	(meta1: (unidad_medida:Otro, avance:0.95))	(1521595/proyecto_PROCESO, 1521595/proyecto_PROCESO, 1521595/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190201521696	Proyecto de inversión	26,637,199.93	(#1: (ciclo_recuro:2019,rmo:33, modalidad: prog_prcs3, tpo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.663719998E7, modificado:2.663719998E7))	SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE ZITÁCUARO MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO - 61545	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	61545	5	44393	39914	0	(meta1: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geot1: (cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE LEONDO VALLE SUR 4 INTERIOR SN COLONIA ZITÁCUARO CENTRO, 61500 HEREDIA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LEONDO VALLE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MIGUEL HIDALGO A DOS CUADRAS DE LA PLAZA CIVICA BENIT, lon: -100.35535648, lat:19.43682953))	01-10-2019	31-12-2019	26,637,199.93	26,637,199.93	26,637,199.93	26,637,199.93	26,637,199.93	(cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:DOPI/PEJCCA-SS-001/03/2019, contratista:TECNICOCONSTRUCCIONES ECOLOGICAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:2.626363192E7, importe_modificado:2.663719998E7))	(meta1: (unidad_medida:Otro, avance:0.95))	(1521696/proyecto_PROCESO, 1521723/proyecto_PROCESO, 1521723/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190201521723	Proyecto de inversión	3,912,809.43	(#1: (ciclo_recuro:2019,rmo:33, modalidad: prog_prcs3, tpo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3912809.43, modificado:3912809.43))	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE LAGUNILLAS MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO - 62057	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	62057	5	1300	1194	0	(meta1: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geot1: (cve_municipio:48, localidad:1, direccion:BOULEVARD MORELOS S/N PUEBLO LAGUNILLAS, 62050 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GUERRERO, CALLE ESTEBAN CHAVEZ A DOS CUADRAS DEL JARDÓN DE LA PARROQUIA EN LA MISMA MANIZANA DEL BASTRO MUNICIPAL, lon: -101.41636097, lat:19.56691006))	01-01-2019	31-12-2019	3,912,809.43	3,899,993.23	3,899,993.23	3,899,993.23	3,899,993.23	(cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:DOPI/PEJCCA-SS-001/07/2019, contratista:OPERA ASISORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.R.L. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:389993.23, importe_modificado:389993.23))	(meta1: (unidad_medida:Otro, avance:0.95))	(1521723/proyecto_PROCESO, 1521723/proyecto_PROCESO, 1521723/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190201521698	Proyecto de inversión	6,951,735.37	(#1: (ciclo_recuro:2019,rmo:33, modalidad: prog_prcs3, tpo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6951735.37, modificado:6951735.37))	TERMINACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE COTZO MUNICIPIO TARMIMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO - 61600	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	61600	5	40672	37951	0	(meta1: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geot1: (cve_municipio:88, localidad:12, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ 10 INTERIOR SN PUEBLO COTZO, 60900 COTZO, TARMIMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE BENITO JUÁREZ AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon: -101.10738164, lat:19.83271597))	14-01-2019	31-12-2019	6,951,735.37	6,951,734.38	6,951,734.38	6,951,734.38	6,951,734.38	(cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:DOPI/PEJCCA-SS-001/04/2019, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:6819999.98, importe_modificado:6951735.37))	(meta1: (unidad_medida:Otro, avance:0.95))	(1521698/proyecto_PROCESO, 1521698/proyecto_PROCESO, 1521698/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190401603656	Proyecto de inversión	8,477,216.85	(#1: (ciclo_recuro:2019,rmo:33, modalidad: prog_prcs3, tpo_recuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8477216.85, modificado:8477216.85))	EQUIPAMIENTO DE VOZ Y DATOS PARA EL NUEVO HOSPITAL GENERAL MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO - 145154	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	145154	5	523248	617183	0	(meta1: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geot1: (cve_municipio:53, localidad:52, direccion:BOULEVARD BOSQUES DE EUCALIPTOS COLONIA TRES MARSA, 58254 ATAPANEO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA ATAPANEO Y CALLE JARIPO, CIRCUITO JARIPO DE LA CIUDAD DE MORELIA RUMBO A CHANIO TOMANDO EL BOULEVARD ROSO, lon: -101.10441979, lat:19.73440483))	13-07-2019	31-12-2019	8,477,216.85	8,476,787.64	8,476,787.64	8,476,787.64	8,476,787.64	(cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CADEPE-EM-LPE-129/2019-1, contratista:MEDICA MINDUS, S. A. DE C. V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:8476787.64, importe_modificado:8476787.64))	(meta1: (unidad_medida:Otro, avance:0.95))	(1603656/proyecto_PROCESO, 1603656/proyecto_PROCESO, 1603656/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

Sistema de Recursos Federales Transferidos
Destino del Gasto
Reporte final
Periodo: Primer Trimestre 2020
Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 2019
Total de Registros: 15

D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																							AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2020	1	MIC190201521720	Proyecto de inversión	9,515,305.10	IFI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9515305.1, modificado:9515305.1))	SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD EL ESPINAL MUNICIPIO DE JUNGAPÉ MICHOACÁN DE OCAMPO - 62025	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	62025	5	2608	2465	0	(meta1: (unidad_medida: aOtro, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geol: (cve_municipio:47, localidad:24, direccion:CALLEJON DOMICILIO CONOCIDO S/N RANCHERIA EL ESPINAL, 61463 EL ESPINAL, JUNGAPÉ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO SOBRE LA PRINCIPAL A 150 METROS DE LA PARR, longitud:146067393, lat:19.44836223))	01-01-2019	31-12-2019	9,515,305.10	9,515,305.10	9,515,305.10	9,515,305.10	9,515,305.10	9,515,305.10	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/PE/CA-SS-005/2019, contratista:CONSTRUCTORA VALERO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:9332331.76, importe_modificado:9515305.1))	(meta1: (unidad_medida: Otros, avance:0.95))	(1521720/proyecto o_INICIO, 1521720/proyecto o_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190201524583	Acción	1,800,000.00	IFI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0))	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOs, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS - 84266	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	84266	N	0	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: aVehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geol: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, longitud:101.192046, lat:19.703384))	01-01-2019	31-12-2019	1,800,000.00	1,799,999.88	1,799,999.88	1,799,999.88	1,799,999.88	1,799,999.88	(cto1: (tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CADPE-EM-AD-004/2019-1, contratista:INMOBILIARIA GEOTERRA TAF, S. A. DE C. V., convocante:COMITE DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO, monto:1799999.93, importe_modificado:1799999.93))	(meta1: (unidad_medida: Vehiculos, avance:1.0))	(1524583/proyecto o_INICIO, 1524583/proyecto o_PROCESO, 1524583/proyecto o_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190201524588	Acción	1,825,627.11	IFI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825627.11, modificado:1825627.11))	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 84293	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD EN COORDINACIÓN CON SCOP	84293	N	0	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: aOtro, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geol: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, longitud:101.192046, lat:19.703384))	01-01-2019	31-12-2019	1,825,627.11	1,562,539.99	1,562,539.99	1,562,539.99	1,246,326.96	(cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SS-GUSCOP/08/2019, contratista:CONSULTORIA CIVARD, S. A. DE C. V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:621246.96, importe_modificado:621246.96), cto2: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SS-GUSCOP/02/2019, contratista:CONSULTORIA CIVARD, S. A. DE C. V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:312539.99, importe_modificado:312539.99), cto3: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SSA/FESE-DCOP/AD-C-005-1002/2019, contratista:ISRAEL ALVAREZ RIVERA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:312539.99, importe_modificado:312539.99))	(meta1: (unidad_medida: aOtro, avance:1.0))	(1524588/proyecto o_INICIO, 1524588/proyecto o_PROCESO, 1524588/proyecto o_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2020	1	MIC190201524592	Acción	202,042.79	IFI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202042.79, modificado:202042.79))	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 84317	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD EN COORDINACIÓN CON SCOP	84317	N	0	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: aOtro, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geol: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, longitud:101.192046, lat:19.703384))	01-01-2019	31-12-2019	202,042.79	202,042.79	202,042.79	202,042.79	202,042.79	202,042.79	(cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SS-GUSCOP/08/2019, contratista:COMERCIALIZACIONES Y DISTRIBUCIONES EN GENERAL, S. A. DE C. V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:87908.18, importe_modificado:87908.18), cto2: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SS-GUSCOP/04/2019, contratista:COMERCIALIZACIONES Y DISTRIBUCIONES EN GENERAL, S. A. DE C. V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:49174.61, importe_modificado:49174.61), cto3: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SS-GUSCOP/05/2019, contratista:NADIA JACQUELINE HERNANDEZ TELLES, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:64960.0, importe_modificado:64960.0))	(meta1: (unidad_medida: Otros, avance:1.0))	(1524592/proyecto o_INICIO, 1524592/proyecto o_PROCESO, 1524592/proyecto o_FIN)	Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190201524590	Acción	250,000.00	IFI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0))	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOs, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 84304	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD EN COORDINACIÓN CON SCOP	84304	N	0	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: aOtro, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geol: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, longitud:101.192046, lat:19.703384))	01-01-2019	31-12-2019	250,000.00	249,999.96	249,999.96	249,999.96	198,181.17	(cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SS-GUSCOP/08/2019, contratista:RVING ALFARANDRO GUERRERO GARCIA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:78288.37, importe_modificado:78288.37), cto2: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SS-GUSCOP/08/2019, contratista:ELSA CECILIA TAPIA GARCIA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:119892.8, importe_modificado:119892.8))	(meta1: (unidad_medida: Otros, avance:1.0))	(1524590/proyecto o_INICIO, 1524590/proyecto o_PROCESO, 1524590/proyecto o_FIN)	En Ejecución	Validado avances	