Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos
Destino del Gasto
Periodo: Cuarto Trimestre 2022
S.H.C.P. FASSA 2021

DETALLE_PROYECTO																							AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MC220402203384	Proyecto de inversión	10,056,098.64	[FI1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 2, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1.0056098644 E, modificado: 1.0051292975E7}]	CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD A CEDA QUIROGA, QUIROGA, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	72	Quiroga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Municipio de Quiroga	SSM0022021	5	13483	12109	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2368.41, meta_modificada:2368.41}}	1	{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CERRADA ALAMOS, INTERIOR E1010 CUCUPAO, CP. 58420, QUIROGA MICHOACAN, , lon:-101.525207, lat:19.6553661}}	23-08-2021	31-12-2021	10,051,292.97	10,051,292.97	10,051,292.97	10,051,292.97	10,051,292.97	{ctos1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/LPI/CCA-SF-001/01/2021, contratista:Proyectos Integrales de Michoacán, S.A. de C.V., convocante:Servicios de Salud de Michoacán, monto:1.0051292975E7, importe_modificado:1.0051292975E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2368.41}}	{2203384/proyecto_INICIO, 2203384/proyecto_FIN, 2203384/proyecto_PROCESO, 2203384/proyecto_INICIO, 2203384/proyecto_PROCESO, 2203384/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones