Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos
Destino del Gasto
Periodo: Tercer Trimestre 2026
S.H.C.P. FONSABI (Ramo 56)

DETALLE_PROYECTO																									AVANCE_FINANCIERO								OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _APROBADO	FUENTES_ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMERO _PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _FISICOS	CARPETA _FOTOS	ESTATUS	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2026	3	MIC260202650064	Proyecto de Inversión	$ 124,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:56, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.24E8, modificado:1.24E8}}	CONCLUSIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE ARANTEPACUA, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Salud	RS6-2026	N	0	0	2,795	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4661.67, meta_modificada:4661.67}}	1	{geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CARRETERA ARANTEPACUA-TURICUARO, lon:-101.95905066, lat:19.59484395}}	20-05-2026	18-01-2027	$ 124,000,000.00	$ 123,926,497.14	$ 78,106,794.51	$ 78,106,794.51	$ 78,106,794.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSM/SPIS-DSOP/AD/C-001/2026, contratista:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ICG S. A. DE C. V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:1.2392649714E8, importe_modificado:1.2392649714E8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2797.0}}	{2650064/proyecto_INICIO, 2650064/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones